

## 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	平成 23 年 3 月 23 日
契 約 業 者 名	富士設備工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区西新橋 3 丁目 6 番 5 号
工 事 名 称	皇宮警察本部宿舎排水管他改修工事〔千代田区〕
場 所	東京都千代田区
種 別	管工事
概 要	宿舎外部排水管改修 一式
工 期 ( 自 )	平成 23 年 1 月 31 日
工 期 ( 至 )	平成 23 年 3 月 28 日 変更後 平成 23 年 5 月 27 日
契 約 金 額	7,266,000 -
変 更 金 額	-
変更後の契約金額	-
変 更 理 由	関連工事（他省庁発注）の工事遅延（地中障害発生）に伴い、雨水桝接続が不可能になったため、工期変更を余儀なくされたもの。

## 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	平成 23 年 5 月 23 日
契 約 業 者 名	富士設備工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区西新橋 3 丁目 6 番 5 号
工 事 名 称	皇宮警察本部宿舎排水管他改修工事〔千代田区〕
場 所	東京都千代田区
種 別	管工事
概 要	宿舎外部排水管改修 一式
工 期 ( 自 )	平成 23 年 1 月 31 日
工 期 ( 至 )	平成 23 年 5 月 27 日 変更後 平成 23 年 7 月 29 日
契 約 金 額	7,266,000 -
変 更 金 額	-
変更後の契約金額	-
変 更 理 由	関連工事（他省庁発注）の工事遅延（地中障害発生に伴う雨水管路敷設遅延）に伴い、雨水桝接続が不可能になったため、再度の工期変更を余儀なくされたもの。

## 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	平成 23 年 3 月 14 日
契 約 業 者 名	株式会社羽衣フィールド
契 約 業 者 の 住 所	奈良県高市郡明日香村檜前 470 番地
工 事 名 称	万代堀改修工事（上京区 S）
場 所	京都府京都市上京区京都御苑 438 - 1
種 別	建築一式工事
概 要	既存万代堀改修 一式
工 期 （ 自 ）	平成 22 年 12 月 29 日
工 期 （ 至 ）	平成 23 年 3 月 29 日 変更後 平成 23 年 4 月 28 日
契 約 金 額	12,390,000 -
変 更 金 額	-
変更後の契約金額	-
変 更 理 由	<p>既設万代堀撤去中、設計図書及び旧図面に記載のないガス管及び給水弁、不明管、地中ケーブル等が出土したため、工期の延長を余儀なくされたもの</p> <p>また、基礎施工範囲中に樹木の根が支障となっているため、この除根作業を行うため、工程の遅れを生じる見込であること。</p>

## 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	平成 23 年 3 月 30 日
契 約 業 者 名	株式会社羽衣フィールド
契 約 業 者 の 住 所	奈良県高市郡明日香村檜前 470 番地
工 事 名 称	万代堀改修工事（上京区 S）
場 所	京都府京都市上京区京都御苑 438 - 1
種 別	建築一式工事
概 要	既存万代堀改修 一式
工 期 （ 自 ）	平成 22 年 12 月 29 日
工 期 （ 至 ）	平成 23 年 4 月 28 日
契 約 金 額	12,390,000 -
変 更 金 額	4,116,000 -
変更後の契約金額	16,506,000 -
変 更 理 由	<p>既設万代堀撤去中、設計図書及び旧図面に記載のないガス管及び給水弁、不明管、地中ケーブル等が出土したため、この撤去に係る設計内容の変更を余儀なくされたもの</p> <p>また、基礎施工範囲中に樹木の根が支障となり、この除根作業が必要となったことから、設計内容変更を余儀なくされたもの。</p>

## 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	平成 23 年 4 月 27 日
契 約 業 者 名	株式会社羽衣フィールド
契 約 業 者 の 住 所	奈良県高市郡明日香村檜前 470 番地
工 事 名 称	万代堀改修工事（上京区 S）
場 所	京都府京都市上京区京都御苑 438 - 1
種 別	建築一式工事
概 要	既存万代堀改修 一式
工 期 （ 自 ）	平成 22 年 12 月 29 日
工 期 （ 至 ）	平成 23 年 5 月 13 日
契 約 金 額	16,506,000 -
変 更 金 額	-
変 更 後 の 契 約 金 額	-
変 更 理 由	堀の仕上げ工程の段階において、荒天に見舞われ、予定通りの施工に至らず、工程の変更を余儀なくされたもの。

## 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	平成 23 年 3 月 14 日
契 約 業 者 名	前田建設工業株式会社東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区九段北 4 - 3 - 1
工 事 名 称	皇宮警察本部旧庁舎第五期改修工事（工事請負契約）
場 所	東京都千代田区千代田 1 番 3 号
種 別	建築一式工事
概 要	内装改修一式工事
工 期 （ 自 ）	平成 22 年 10 月 1 日
工 期 （ 至 ）	平成 23 年 3 月 25 日 変更後 平成 23 年 4 月 25 日
契 約 金 額	62,790,000 -
変 更 金 額	-
変更後の契約金額	-
変 更 理 由	1 階ホールの間仕切り内部天井において、想定外の内部腐食が確認され、この復旧にあたり、下地製作などが必要となることから、工事期間の変更を余儀なくされたもの。

## 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	平成 23 年 3 月 30 日
契 約 業 者 名	前田建設工業株式会社東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区九段北 4 - 3 - 1
工 事 名 称	皇宮警察本部旧庁舎第五期改修工事（工事請負契約）
場 所	東京都千代田区千代田 1 番 3 号
種 別	建築一式工事
概 要	内装改修一式工事
工 期 （ 自 ）	平成 22 年 10 月 1 日
工 期 （ 至 ）	平成 23 年 4 月 25 日
契 約 金 額	62,790,000 -
変 更 金 額	5,981,850 -
変更後の契約金額	68,771,850 -
変 更 理 由	1 階ホールの間仕切り内部天井において、長年の雨漏りによる想定外の内部腐食が確認され、この復旧にあたり、下地製作などが必要となったこと、また、既存階段について予想以上に破損が著しく、工事費目の増減を余儀なくされたもの。