

契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	平成29年12月 1 日
契 約 業 者 名	株式会社東洋
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県北葛飾郡杉戸町清地 4 - 9 - 2 1
工 事 名 称	宿舎外壁改修等工事
場 所	東京都小平市
種 別	建築一式工事
概 要	外壁改修及び屋上防水改修工事
工 期 (自)	平成29年 9 月 7 日
工 期 (至)	平成30年 1 月31日
契 約 金 額	¥19, 440, 000-
変 更 金 額	¥5, 184, 000-
変更後の契約金額	¥24, 624, 000-
変 更 理 由	外壁改修工事における施工数量について、設計時に把握困難であったものを当初概算で見込んでいたが、契約後の施工数量調査において、数量が確定したため精算を行ったもの。 また、外壁調査の結果、当初見込んでいなかった階段室についての劣化が激しく、爆裂等が多数散見されることから、本工事に含め補修及び防水工事を追加したものの。