

契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	平成31年 2 月26日
契 約 業 者 名	東海建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋本石町 4 - 2 - 1 7
工 事 名 称	警察総合庁舎 4 階内装改修工事
場 所	東京都千代田区霞が関 2 - 1 - 1
種 別	建築一式工事
概 要	事務室の内装改修
工 期 (自)	平成31年 1 月16日
工 期 (至)	平成31年 3 月 8 日を平成31年 3 月20日までに変更
契 約 金 額	¥28, 620, 000-
変 更 金 額	¥5, 616, 000-
変 更 後 の 契 約 額	¥34, 236, 000-
変 更 理 由	第 1 回目の変更で除外したアスベスト含有物の処分について、工期を延長すれば最終処分まで可能であることが判明したため、追加工事とした。 また、会議室となる予定だった部屋が急きょ事務所化することとなったため、電源の増設等の変更も併せて行う。