

## 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 2 年 1 月 21 日
契 約 業 者 名	大洋建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区岩本町 1 - 9 - 5 F K ビル
工 事 名 称	宿舎外壁及び屋上防水等改修工事
場 所	東京都杉並区
種 別	建築一式
概 要	宿舎外壁及び屋上防水等
工 期 ( 自 )	令和元年 9 月 13 日
工 期 ( 至 )	令和 2 年 1 月 31 日
契 約 金 額	¥14,740,000.-
変 更 金 額	¥△ 530,376.-
変更後の契約金額	¥14,209,624.-
変 更 理 由	足場を枠組本足場手すり先行方式からくさび緊結式足場手すり先行型へ変更、防滑性ビニル床シートの追加、屋上の立上り既存金物撤去追加、外壁補修範囲の変更、壁繋ぎ・アンカー跡の補修の追加、屋上笠木天端モルタル浮き補修追加、面格子等の変更のため、契約変更を行った。